



BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME

Reģ. Nr. 90000028870

Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107
tālr. 26120706, 67914650, fakss 67914435, e-pasts dome@babite.lv, www.babite.lv

Babītes novada Babītes pagastā

DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS

2019.gada 09.septembris

Nr. 16

Sēdi vada pašvaldības
domes priekšsēdētājs

Andrejs Ence

Piedalās deputāti:

Jānis Bērziņš
Ilze Bērziņa
Juris Ivanovs
Aivars Osītis
Jevgēnijs Jemeljanovs (no 17.01)
Gatis Štolcers
Dzidra Dūšele
Nikolajs Antipenko
Kristaps Vilciņš
Vilnis Vaivodis
Jānis Kazaks
Regīna Bērziņa

Nepiedalās deputāti:

Darja Cvetkova (attaisnota prombūtne)
Evita Vinceviča (aizņemta pamatdarbā)

Sēdē piedalās pašvaldības:
izpilddirektore
administrācijas darbinieks

Elfa Sločeniece
Dāvids Valters

Babītes vidusskolas
direktore

Ilze Rozenberga

Babītes vidusskolas direktora
vietnieks tehniskajā jomā

Ainārs Lipskis

Protokolē sekretāre

Anda Ozoliņa

Sēde sasaukta 17.00

Sēdi atklāj 17.00

Darba kārtība:

1. Par papildus finansējuma piešķiršanu 2017.gada 22.augusta būvdarbu līguma “Babītes vidusskolas pārbūve” izpildei.

Sēžu zālē ierodas deputāts Jevgēnijs Jemeljanovs.

1.§

Par papildus finansējuma piešķiršanu 2017.gada 22.augusta būvdarbu līguma “Babītes vidusskolas pārbūve” izpildei

Ziņo A.Ence

Starp Babītes vidusskolu, turpmāk tekstā – Pasūtītājs, un SIA “Selva Būve”, reģistrācijas Nr.4003683071, turpmāk tekstā – Būvuzņēmējs, 22.08.2017. noslēgts būvdarbu līgums Nr.764 “Babītes vidusskolas pārbūve”, turpmāk tekstā – Līgums.

Babītes vidusskolā 16.08.2019. saņemta Būvuzņēmēja vēstule Nr. N/1.3.-19/227 (reģistrēta 19.08.2019. ar Nr. 1-22/19/1938-S), kurā Būvuzņēmējs norāda uz papildus finansējuma piešķiršanas nepieciešamību Līguma izpildei.

Vēstulē norādītais papildus finansējuma piešķiršanas lūgums pamatots ar nepilnībām būvprojektā “Babītes vidusskolas pārbūve, Jūrmalas iela 17, Piņķi, Babītes novads”, kas radījušas Līguma izpildes termiņa pagarināšanu un Būvuzņēmēja papildus izdevumus būvlaukuma uzturēšanai. Līguma termiņš kopumā ir ticis pagarināts par 15 (piecpadsmit) mēnešiem un līdz šim Būvuzņēmējs patstāvīgi sedzis būvlaukuma uzturēšanas izmaksas. Vēstulē pievienota Lokālā tāme Nr.1 “Būvlaukuma uzturēšanas izmaksas”, kurā uzrādītas būvlaukuma uzturēšanas izmaksas par kopējo summu 213 982,26 EUR (divi simti trīspadsmit tūkstoši deviņi simti astoņdesmit divi *euro*, 26 centi) apmērā bez PVN 21%.

Ievērojot augstāk minētos apstākļus, Babītes novada pašvaldības dome izskata Būvuzņēmēja lūgumu par papildus finanšu līdzekļu piešķiršanu būvlaukuma uzturēšanai.

04.09.2019. Būvuzņēmējs Pasūtītājam iesniedzis darbu daudzumu izmaiņu tāmi, turpmāk tekstā - Tāme, kurā norādīti izslēdzamie un ieslēdzamie darbi Līguma izpildei. Tāmē norādītā papilddarbu summa ir 123 036,11 EUR (viens simts divdesmit trīs tūkstoši trīsdesmit seši *euro*, 11 centi) apmērā bez PVN 21%. Tāmē noteiktais papilddarbu apjoms un cena saskaņota starp Pasūtītāju, Būvuzņēmēju, būvuzraugu (SIA “Firma L4”) un autoruzraugu (SIA “BM-projekts”).

Atbilstoši 10.04.2019. vienošanās pie Līguma Nr.9 (reģistrēta 16.04.2019. ar Nr. 1-64/19/19-LI), Līguma cena sastāda 3 419 822,25 EUR (trīs miljoni četri simti deviņpadsmit tūkstoši astoņi simti divdesmit divi *euro*, 25 centi) , bez PVN 21%.

Pēc finansējuma piešķiršanas būvlaukuma uzturēšanai un papilddarbu apmaksai Līguma cena sastādīs 3 756 840,62 EUR (trīs miljoni septiņi simti piecdesmit seši tūkstoši astoņi simti četrdesmit *euro*, 62 centi), bez PVN 21%.

Notiek diskusija par finansējuma piešķiršanu, un, lai precizētu informāciju tiek uzaicināts Babītes vidusskolas direktora vietnieks tehniskajos jautājumos Ainārs Lipskis piedalīties domes ārkārtas sēdē.

Tiek izsludināta domes ārkārtas sēdes pauze no plkst. 17.16. līdz 17.44, lai sagaidītu ierodamies A.Lipski.

Nemot vērā augstāk minēto un ievērojot likuma "Par pašvaldībām" 21.panta 27.punktu, atklāti balsojot „par” 13 balsis (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, J.Ivanovs, A.Osītis, J.Jemeljanovs, G.Štolcers, Dz.Dūšele, N.Antipenko, K.Vilciņš, V.Vaivods, J.Kazaks, R.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, **Babītes novada pašvaldības dome nolemj:**

1. Piešķirt papildus finansējumu 148 873,69 (viens simts četrdesmit astoņi tūkstoši astoņi simti septiņdesmit trīs *euro*, 69 centi), tai skaitā PVN 21%, 22.08.2017. būvdarbu līguma Nr.764 "Babītes vidusskolas pārbūve" izpildei.
2. Minētos papildus izdevumus apmaksāt no 2019.gada pašvaldības budžeta ieņēmumu pārplīdes, bet nepieciešamības gadījumā no 2020.gada pašvaldības budžeta.
3. Atteikt papildus finansējuma piešķiršanu būvlaukuma uzturēšanas izdevumu segšanai ievērojot, 22.08.2017. būvdarbu līguma Nr.764 "Babītes vidusskolas pārbūve" 1.3., 2.10., 4.12., 4.15. un 4.24.punktus.
4. Uzdot Babītes novada pašvaldības juriskonsultam sagatavot vienošanos par grozījumiem būvdarbu līgumā.
5. Lēmuma norakstu nosūtīt būvuzņēmējam SIA "Selva būve" uz juridisko adresi "Mārtiņmuiža", Mārupes novads, LV-2167.

Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz septiņām lapām.

Domes ārkārtas sēdes darba kārtībā iekļautie lēmumprojekti izskatīti.

Sēdi slēdz 18.02

Pašvaldības domes priekšsēdētājs

Andrejs Ence

Protokolētāja

Anda Ozoliņa