



# BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME

Reģ. Nr. 90000028870

Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107  
tālr. 26120706, 67914650, fakss 67914435, e-pasts [dome@babite.lv](mailto:dome@babite.lv), [www.babite.lv](http://www.babite.lv)

Babītes novada Babītes pagastā

## ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLA Nr. 16 PIELIKUMS

2019.gada 09.septembris

### 1.§

#### **Par papildus finansējuma piešķiršanu 2017.gada 22.augusta būvdarbu līguma “Babītes vidusskolas pārbūve” izpildei**

Starp Babītes vidusskolu, turpmāk tekstā – Pasūtītājs, un SIA “Selva Būve”, reģistrācijas Nr.4003683071, turpmāk tekstā – Būvuzņēmējs, 22.08.2017. noslēgts būvdarbu līgums Nr.764 “Babītes vidusskolas pārbūve”, turpmāk tekstā – Līgums.

Babītes vidusskolā 16.08.2019. saņemta Būvuzņēmēja vēstule Nr. N/1.3.-19/227 (reģistrēta 19.08.2019. ar Nr. 1-22/19/1938-S), kurā Būvuzņēmējs norāda uz papildus finansējuma piešķiršanas nepieciešamību Līguma izpildei.

Vēstulē norādītais papildus finansējuma piešķiršanas lūgums pamatots ar nepilnībām būvprojektā “Babītes vidusskolas pārbūve, Jūrmalas iela 17, Piņķi, Babītes novads”, kas radījušas Līguma izpildes termiņa pagarināšanu un Būvuzņēmēja papildus izdevumus būvlaukuma uzturēšanai. Līguma termiņš kopumā ir ticis pagarināts par 15 (piecpadsmit) mēnešiem un līdz šim Būvuzņēmējs patstāvīgi sedzis būvlaukuma uzturēšanas izmaksas. Vēstulē pievienota Lokālā tāme Nr.1 “Būvlaukuma uzturēšanas izmaksas”, kurā uzrādītas būvlaukuma uzturēšanas izmaksas par kopējo summu 213 982,26 EUR (divi simti trīspadsmit tūkstoši deviņi simti astoņdesmit divi *euro*, 26 centi) apmērā bez PVN 21%.

Ievērojot augstāk minētos apstākļus, Babītes novada pašvaldības dome izskata Būvuzņēmēja lūgumu par papildus finanšu līdzekļu piešķiršanu būvlaukuma uzturēšanai.

04.09.2019. Būvuzņēmējs Pasūtītājam iesniedzis darbu daudzumu izmaiņu tāmi, turpmāk tekstā - Tāme, kurā norādīti izslēdzamie un ieslēdzamie darbi Līguma izpildei. Tāmē norādītā papilddarbu summa ir 123 036,11 EUR (viens simts divdesmit trīs tūkstoši trīsdesmit seši *euro*, 11 centi) apmērā bez PVN 21%. Tāmē noteiktais papilddarbu apjoms un cena saskaņota starp Pasūtītāju, Būvuzņēmēju, būvuzraugu (SIA “Firma L4”) un autoruzraugu (SIA “BM-projekts”).

Atbilstoši 10.04.2019. vienošanās pie Līguma Nr.9 (reģistrēta 16.04.2019. ar Nr. 1-64/19/19-LI), Līguma cena sastāda 3 419 822,25 EUR (trīs miljoni četri simti deviņpadsmit tūkstoši astoņi simti divdesmit divi *euro*, 25 centi) , bez PVN 21%.

Pēc finansējuma piešķiršanas būvlaukuma uzturēšanai un papilddarbu apmaksai Līguma cena sastādīs 3 756 840,62 EUR (trīs miljoni septiņi simti piecdesmit seši tūkstoši astoņi simti četrdesmit *euro*, 62 centi), bez PVN 21%.

Ņemot vērā augstāk minēto un ievērojot likuma "Par pašvaldībām" 21.panta 27.punktu, atklāti balsojot „par” 13 balsis (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, J.Ivanovs, A.Osītis, J.Jemeljanovs, G.Štolcers, Dz.Dūšele, N.Antipenko, K.Vilciņš, V.Vaivods, J.Kazaks, R.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, **Babītes novada pašvaldības dome nolemj:**

1. Piešķirt papildus finansējumu 148 873,69 (viens simts četrdesmit astoņi tūkstoši astoņi simti septiņdesmit trīs *euro*, 69 centi), tai skaitā PVN 21%, 22.08.2017. būvdarbu līguma Nr.764 "Babītes vidusskolas pārbūve" izpildei.
2. Minētos papildus izdevumus apmaksāt no 2019.gada pašvaldības budžeta ieņēmumu pārpildes, bet nepieciešamības gadījumā no 2020.gada pašvaldības budžeta.
3. Atteikt papildus finansējuma piešķiršanu būvlaukuma uzturēšanas izdevumu segšanai ievērojot, 22.08.2017. būvdarbu līguma Nr.764 "Babītes vidusskolas pārbūve" 1.3., 2.10., 4.12., 4.15. un 4.24.punktus.
4. Uzdot Babītes novada pašvaldības juriskonsultam sagatavot vienošanos par grozījumiem būvdarbu līgumā.
5. Lēmuma norakstu nosūtīt būvuzņēmējam SIA "Selva būve" uz juridisko adresi "Mārtiņmuiža", Mārupes novads, LV-2167.

Sēdes protokola pielikumā pievienots lēmums uz divām lapām.

Sēdes vadītājs

Andrejs Ence